



Občina Miren-Kostanjevica
Miren št. 129, 5291 Miren
tel.: 05 330 46 70
fax.: 05 330 46 82
e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

POROČILO O IZGRADNJI KULTURNO UPRAVNI CENTER I (31.05.2010)

Stolpe Stolpec2		Stolpec22	Stolpec3
ID	OPIS POSAMEZNE FAZE DELA	vrednost	ROK
1	Zagotovljena sredstva s pogodbo in državnim proračunom		
	Neposredne regionalne spodbude - SVRL	655.438,00	
	Lastna sredstva	194.562,00	
	Skupaj predvidena sredstva	850.000,00	
2	Sklep o začetku postopka	oce.700.000 b. DDV	9.6.2010
3	Objava JN		11.6.2010
4	Oddaja JN		5.8.2010
5	Pogodba z izvajalcem - Makro 5 GRADNJE, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper		1.9.2010
	Ponudba	641.588,58	
	20 % DDV	128.317,72	
	Pogodbena vrednost	769.906,30	
	Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi	7.891,99	9.2.2011
	20 % DDV	1.578,40	
	Aneks št. 2	9.470,39	
	Skupaj pogodba + Aneks št. 2	779.376,69	
6	Obračun del - situacije		
	I. začasna situacija št.10600000061 - september 2010	70.120,14	
	II. začasna situacija št.10600000072 - oktober 2010	142.796,60	
	III. začasna situacija št.10600000082 - november 2010	22.283,96	
	IV. začasna situacija št.11600000001 - januar 2011	24.041,57	
	V. začasna situacija št.11600000006 - februar 2011	25.373,99	
	VI. začasna situacija št.11600000010 - marec 2011	81.971,92	
	VII. začasna situacija št.11600000016 - april 2011	141.470,32	
	VIII. začasna situacija št.11600000018 -maj 2011	149.487,58	
	Do sedaj obračunane situacije od I. - V. z DDV	657.546,08	
7	Plačila - odhodki do 31.05.2011		
	plačilo situacij od I. do VIII.	657.546,08	
	Nadzor - Projekt d.d., Nova Gorica	3.888,00	
	Kordinacija varstva pri delu - Min-var Inženiring	1.560,00	
	Skupaj odhodki	661.434,08	
8	Viri prihodkov v letu 2010 in 2011		
	SVRL	655.438,00	
	Lastna sredstva	194.562,00	
	Skupaj proračun 2010 in 2011	850.000,00	

Miren,31.05.2011

Pripravil:
Strokovni sodelavec za investicije
Albin Pahor

ŽUPAN
Zlatko-Martin-Marušič